



Departamento Nacional de Planeación



Mas de 24 mil millones en proyectos de las regalías, están en la lupa de la directora del DNP, tras irregularidades en su ejecución en Atlántico

- *La directora del DNP, Natalia Irene Molina Posso, verificó en terreno cuatro proyectos financiados con regalías en Sabanalarga, Atlántico, y puso la alerta sobre las inconsistencias entre los avances reportados y las condiciones de los proyectos.*
- *Los proyectos fueron aprobados en el mes de marzo del 2022, suman más de 24.000 mil millones de pesos y muestran un estado de abandono, actividades pagadas y no ejecutadas y/o deficiencias técnicas, entre otros.*
- *El DNP, trabaja de la mano con los entes de control para fortalecer la vigilancia y el control de los recursos y se garantiza que las regalías si lleguen a quienes más lo necesiten.*

Barranquilla, Atlántico, Junio 2 de 2026 Durante una jornada de seguimiento en el municipio de Sabanalarga Enel Atlántico, la directora general del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Irene Molina Posso, verificó en terreno cuatro proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y evidenció inconsistencias entre los avances reportados oficialmente y la ejecución de los mismos durante las visitas técnicas.

“Estamos visitando en Sabanalarga estas obras de regalías que son inconclusas hace muchos años, que tienen problemas, para ver qué medidas administrativas nosotros podemos tomar frente a la protección de los recursos o también de asistencia técnica a los municipios, en el caso en que haya verdadera voluntad de culminar las obras.” Indicó la directora del DNP.

Uno de los proyectos inspeccionados fue la *construcción de redes y estructura del sistema de alcantarillado en el barrio Evaristo Sourdis*, iniciativa que busca beneficiar 15.438 habitantes de la comunidad y que en la actualidad se encuentra reportado como contratado en ejecución, por un valor de \$4.899.822.200.

Sin embargo, en el marco de la visita, el equipo técnico del DNP y la Subdirección del Sistema General de Regalías, comprobó que el avance físico observado en terreno es inferior al reportado oficialmente en el aplicativo GESPROY¹ por la entidad ejecutora.

La inspección permitió identificar deficiencias e insuficiencias técnicas en la calidad de las obras ejecutadas y en las cantidades reportadas como construidas. Igualmente, no se

¹ El aplicativo GESPROY, permite a las entidades territoriales y entes de control registrar y supervisar el avance físico, financiero, técnico y los indicadores de los proyectos.





Departamento Nacional de Planeación



encontró personal laborando, maquinaria, equipos, herramientas ni infraestructura de apoyo para el desarrollo de las actividades.

La directora general del DNP, aseguró que esta obra fue reportada en ejecución. *“A nosotros nos reportan en los registros de Planeación Nacional, que va en setenta por ciento la obra, pero realmente con la inspección, con la visita se determina que va más o menos en el 30% y de avance financiero en el 90%”*

Asimismo, el equipo técnico del DNP visitó el proyecto *“Construcción, peatonalización, ampliación y remodelación del entorno urbanístico y paisajístico de la Plaza Central de Sabanalarga”*, concebido para beneficiar a cerca de 103.040 habitantes del municipio por un valor SGR de \$ 3.316.543.889.

Esta iniciativa que se reporta como contratada en ejecución, con fecha de inicio de obra el 21 de septiembre de 2022, enfrenta serias dificultades en su ejecución. Entre los hallazgos más relevantes se identificaron losetas desprendidas, grietas en la estructura de concreto de la base del obelisco y elementos de acero expuestos, evidenciando deterioro prematuro en varios componentes de la obra.

La directora, también estuvo dialogando con la comunidad, *“recogiendo testimonios, denuncias ciudadanas para ver cómo protegemos los recursos y cómo garantizamos o ayudamos a que las obras puedan avanzar”*, indicó.

Precisamente, una de las personas de la comunidad que acompañó el recorrido, dio las gracias al DNP por estar visibilizando lo que sucede con las obras.

“Gracias por estar brindando esta oportunidad también de sacar a relucir toda esta problemática que tiene el municipio de Sabanalarga y damos gracias a la directora del DNP por hacer presencia hoy acá. En realidad, estos son municipios que le entra buenos rublos para sus obras, pero desafortunadamente los dineros cogen otros, otros rumbos y no son concretas las obras que ellos hacen presentan unas maquetas diferentes y resulta que acá el caso es otro”.

Durante la jornada de seguimiento en Sabanalarga, también se verificó el proyecto de *construcción de la canalización de los arroyos Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto*, financiado con recursos del Sistema General de Regalías por más de \$10.759 millones.

En la visita se evidenció que varias actividades, entregables y productos reportados en el aplicativo GESPROY como ejecutados parcial o totalmente no fueron observados en terreno. Asimismo, se identificaron insuficiencias técnicas en algunos de los componentes construidos y actividades pagadas que no registran la ejecución correspondiente, situación que podría representar un riesgo para recursos cercanos a los \$789 millones.





Departamento Nacional de Planeación



De igual manera, el equipo técnico inspeccionó el proyecto de *construcción de pavimento rígido y obras de urbanismo en los sectores del cementerio y hospital de la zona urbana de Sabanalarga, así como en la calle 4 entre carreras 12 y 13 del corregimiento de La Peña*, financiado con recursos de regalías por más de \$1.399 millones.

Gracias a la visita rigurosa del equipo del DNP, se evidenció la ausencia de frentes de trabajo activos y no se encontraron soportes que acreditaran una suspensión contractual vigente. Adicionalmente, se verificó que la ejecución física alcanzada corresponde a 0,26 kilómetros de pavimento rígido, cifra inferior a los 0,545 kilómetros contratados y a los 0,554 kilómetros contemplados en la formulación del proyecto.

El seguimiento también permitió identificar que dos de los cinco tramos previstos no fueron intervenidos y algunas obras complementarias, entre ellas andenes, bocacalles y rampas para personas con movilidad reducida, no fueron ejecutadas, sin que se evidenciaran soportes técnicos que justificaran dichos cambios frente al alcance aprobado.

El Gobierno nacional, a través del DNP y de la Subdirección General del Sistema General de Regalías, continuará recorriendo los territorios y trabajando con los entes de control para garantizar que los recursos cumplan su misión y las obras garanticen una mejor vida para las comunidades.

Oficina Asesora de Comunicaciones

prensa-dnp@dnp.gov.co

Calle 36 # 13-19 Piso 35

Conmutador: (571) 3815000 extensiones 13521 / 24 / 25 / 26

Bogotá, Colombia.

Síguenos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

